



- ▷ Infrastruktur
- ▶ Ausführung

bau JOURNAL

NR. 13 VOM 08.06.2012

RÜCKBLICK

Abgeschlossene Bauarbeiten bis Mitte Juni 2012

Seit dem Erscheinen des letzten Baujournals vor rund 8 Wochen konnten sämtliche Werkleitungs-sanierungen resp. Erneuerungen ausgeführt und abgeschlossen werden. Da das IWB-Glasfasernetz FTTH (Fiber to the home) ebenfalls bereits verlegt worden ist, konnte auch schon mit den Glasfaserverkabelungen begonnen werden. Das FTTH-Netz wird laut der IWB gegen Ende 2012 aktiviert.

Zurzeit erfolgen diverse Anpassungen an allen Schächten sowie das Versetzen der Entwässerungsrinne. Ausserdem werden die elektrischen Poller auf der Höhe Spalenberg 63 inkl. der notwendigen Anschlussleitungen erstellt. Die Inbetriebnahme der Poller erfolgt jedoch erst nach der abgeschlossenen öffentlichen Planaufgabe und der Genehmigung aller Bewilligungen.

Mit dem Abschluss der Leitungsbauarbeiten im Spalenberg 2 - 38 begann am 21. Mai 2012 das Auffüllen aller Gräben sowie der Einbau der Sickerbetonfundation für die Pflasterung und die Anpassungsarbeiten an den vielen Dachwasserrohren. Der Einbau der bearbeiteten (geflamten) Wackenbandpflasterung startete am 29. Mai 2012.

Parallel zu den Pflasterungsarbeiten haben bereits die Instandstellungen am Petersgraben, Nadelberg und in der Rosshofgasse begonnen. Zudem konnten die neuen Hausanschlussleitungen beim Gemsberg 5 (Umbau/Renovation) erstellt werden.

AUSBLICK

Restliche Hauptarbeiten bis Bauende (27. Juli 2012)

Spalenberg zwischen Nadelberg bis Auf der Lyss/Petersgraben

Im oberen Spalenberg sollten bis ca. Ende Juni 2012 alle Bauarbeiten inkl. der Einbau der Deckbeläge abgeschlossen sein. Aufgrund der Witterung und des Endtermins können wir nur bedingt Rücksicht auf die Termine für den Belageinbau nehmen. Wir sind aber bestrebt, die Behinderungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Heuberg 2 bis 24 und Gemsberg 1 - 8

Gegen Mitte Juni 2012 werden die letzten Anpassungs- und Instandstellungsarbeiten im Heuberg durchgeführt. Da der Einbau des Deckbelages nicht ohne Sperrung ausgeführt werden kann, werden wir nach Absprache mit der Kantonspolizei die Betroffenen über die Sperrung noch schriftlich informieren. Anschliessend werden noch die fehlenden Möblierungselemente (Steinpoller/Sitzbänke) versetzt.

Die restliche Fahrbahninstandstellung im Gemsberg (Sperrung/Umleitung) erfolgt nach den Abschlussarbeiten am Heuberg ca. anfangs Juli 2012 und dauert 4 - 5 Tage. Jeweils während der Hauptarbeiten am Heuberg und Gemsberg wird Verkehrsdienstpersonal eingesetzt.

Spalenberg zwischen Schneidergasse bis Nadelberg

In den verbleibenden Wochen bis 27. Juli 2012 werden alle Pflasterungs- Versetz-, Kanal- und Belageinbauten ausgeführt. Zeitgleich zu diesen Bauarbeiten erfolgen die Anpassungsarbeiten an allen Schächten und Dachwasserrohren sowie die Instandstellung der Oberfläche in der Schnabelgasse.

Allgemeines

Bis zum Bauende am 27. Juli 2012 sollten alle Naturstein- und Reparaturarbeiten an den jeweiligen Hausfassaden abgeschlossen sein. Die örtliche Bauleitung ist bestrebt, alle baulichen Pendenzen termingerecht mit der Baufirma zu erledigen. Sollten jedoch bis zum Abschlussfest noch kleinere Arbeiten ausstehend sein, werden diese anschliessend sofort behoben. Im Weiteren erfolgt die definitive Oberflächenbehandlung der neuen Wackenbandpflasterung im Spalenberg zwischen Haus 2 – 38 nach dem Aushärten der Fugen gegen Ende August 2012 (2-4 Tage).

In den restlichen sieben Wochen der Bauzeit müssen viele Bauarbeiten gemeinsam durchgeführt werden. Dies verursacht temporär eine Intensivierung von Immissionen (Behinderungen/Lärm). Obwohl wir stets bemüht sind, die Belästigung auf ein Minimum zu reduzieren, bitten wir Sie schon jetzt um Ihr Verständnis. Sollte die Witterung diverse Bauarbeiten nicht zulassen, ist es unumgänglich, evtl. kurzfristig die Arbeitszeit zu verlängern (max. 07.00 - 22.00 Uhr) oder einzelne Arbeiten an Wochenenden (bewilligt) auszuführen.

Rausverkauf

Am 6. und 7. Juli 2012 werden wiederum einige Ladenlokalitäten einen Rausverkauf am Spalenberg und Umgebung organisieren. Bitte beachten Sie die jeweiligen Aktionen sowie die Angebote der anderen Geschäfte am Spalenberg, Heuberg, Gemsberg, Nadelberg, Rosshofgasse, Schnabelgasse, Münzgasse, Hutgasse und Schneidergasse.

Spalenbergführungen

Die beliebten Führungen im Gebiet des Spalenbergs können unter www.spalenberg.com noch bis Ende Juli 2012 gebucht werden (Dauer ca. 80 Min. / ab 4 Personen zu je CHF 10.-).

Abschlussanlass am 27. Juli 2012

Mitte Mai 2012 haben wir allen Betroffenen eine Einladung zum Abschlussfest zugestellt. Die Anzahl der Anmeldung war sehr gross und wir freuen uns auf das gemeinsame Feiern. Sollte der Versand nicht vollständig sein, können noch einzelne Nachmeldungen via franz.bonetti@bs.ch bis zum 15. Juni 2012 erfolgen.

Anfang Juli 2012 werden wir allen Eingeladenen das Rahmenprogramm sowie die restlichen Unterlagen (Bon) zustellen.

Baujournal

Das Baujournal Nr. 13 ist die letzte Ausgabe. Wir werden jedoch auf den 27. Juli 2012 eine Sonderausgabe mit wichtigen Daten und Informationen rund um den Spalenberg erstellen.

Örtliche Bauleitung

Informationen zur Bauausführung

René Wenger, Tel. 061 279 95 79 (rwenger@gsi-ag.ch)

gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, Basel

Weitere Informationen (Bürozeit)



Öffnungszeiten Baubüro «**BERGZENTRUM**» (Spalenberg 35)

Mittwochs von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr oder auf Voranmeldung via **INFOTelefon**

IWB-Störungsnummer **Tel. 0800 400 800** / 24h Baustellen-Pikettdienst **Tel. 061 326 33 33**

Tiefbauamt Basel-Stadt, Infrastruktur

Gesamtprojektleitung

Franz Bonetti (franz.bonetti@bs.ch)

www.tiefbauamt.bs.ch siehe unter Projekte → Spalenberg, Heuberg, Gemsberg

Ein spezielles **bauJOURNAL** folgt auf Ende Juli 2012 (Abschlussfest)

Beilagen: zum Abschlussfest vom 27.07.2012 folgen